

Dane identyfikacyjne obiektu

1	Nr ewidencyjny (JNI):	14090046	5	JAD:	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
2	Numer drogi:	1025Z	6	Najbliższa miejscowość:	Szumiąca
3	Kilometraż:	10+977	7	Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Niemica
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	beton zbrojony	8	Całkowita długość obiektu:	8,8 [m]

STAN TECHNICZNY OBIEKTU MOSTOWEGO

Lp	Element obiektu	Kod rodzaju uszkodzenia	OCENA stanu	EKSPERTYZA	
				Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
01	Nasypy i skarpy	WT, NT, WB, NB, RB, PB	2,0	NIE	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA, WA, RA, DA	3,0	NIE	
03	Nawierzchnia jezdni	NA, WA, RA, DA	3,0	NIE	
04	Nawierzchnia chodników	NB, WB, UB, KB	3,0	NIE	
05	Balustrady, bariery, osłony	NS, AS, KS	3,0	NIE	
06	Belki podporęczowe, gzymsy	NB, OB, UB, RB, KB	2,0	NIE	
07	Urządzenia odwadniające	NA, WA, DA	3,0	NIE	
08	Izolacja pomostu	CA	2,0	NIE	
09	Konstrukcja pomostu				
10	Konstrukcja dźwigarów	NB, OB, CB, UB, KB, KZ	3,0	NIE	
11	Łożyska i podpory				
12	Urządzenia dylatacyjne				
13	Przyczółki	NB, OB, UB, RB, KB, CB	2,0	NIE	
14	Filary				
15	Koryto rzeki	WT, NT	4,0	NIE	
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe				
18	Urząd. ochrony środowiska				
19	Zakotwienia cięgien				
20	Cięgna				
21	Urządzenia obce				

Stan pogody:	Pochmurnie	Średnia ocena obiektu mostowego:	2,73	Ekspertyza niekonieczna
Temperatura:	5÷10 °C	OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	2,00	

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:	Bariery nienormatywne
Stwierdzone uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:	Nie stwierdzono

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU MOSTOWEGO DO UŻYTKOWANIA ***

Parametr	Ograniczenie	OCENA		
		- 5 -	- 2 -	- 0 -
01. Bezpieczeństwo ruchu publicznego.	NIE		x	
02. Aktualna nośność obiektu mostowego.	NIE	x		
03. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów.	NIE	x		
04. Szerokość skrajni na obiekcie.	NIE	x		
05. Wysokość skrajni na obiekcie.	NIE	x		
06. Skrajnia / światło pod obiektem	NIE	x		

ESTETYKA obiektu i jego otoczenia ***

Obiekt o niskich walorach estetycznych ze względu na występowanie licznych uszkodzeń niektórych lub zasadniczych elementów jego wyposażenia. Zła estetyka obiektu - konieczność zaplanowania przeprowadzenia zabiegów naprawczych.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Częściowo zrealizowano zalecenia z poprzedniego przeglądu.

WNIOSKOWANE ZALECENIA

Nr protokołu: M05 / 2025

z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Tarnów; dnia: 15.12.2025

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania **	Tryb
01. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
02. Konieczne zmniejszenie nośności mostu o: - tony	NIE	-
03. Konieczne ograniczenie prędkości ruchu do: - km/h	NIE	-
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do: - metrów	NIE	-
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do: - metrów	NIE	-
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do: - metrów	NIE	-
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do: - metrów	NIE	-
08. Konieczność oznakowania obiektu	NIE	-
09. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:

Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	Data wykonania przeglądu:	10.11.2025
01. Adam Stawarz	MAP/0548/WBM/16	PODPIS	Data
02. Andrzej Osysko			15.12.2025

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

Wskazane wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Nie stwierdzono występowania uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną. Bariery nie spełniają obowiązujących przepisów.

Dyrektor ds. Technicznych

Data: 15.12.2025

Podpis:

DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO:

- Jako właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, na podst. art. 70 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego, potwierdzam obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności awarię lub katastrofę budowlaną, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.
- Zgodnie z art. 70 ust. 2, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń stwarzających zagrożenie, skan protokołu należy niezwłocznie wystać oraz powiadomić właściwy organ nadzoru (PINB). Uzupełniony skan protokołu odesłać do osoby wykonującej przegląd na adres e-mail: biuro@scanlaser.com.pl
- Inne uwagi Zarządcy:

Data:

Podpis:

Podstawa prawna: Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025r. Poz. 418 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. Poz. 320 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:

- Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – załącznik nr 1.
- Dokumentacja fotograficzna obiektu – załącznik nr 2 (a+).
- Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – załącznik nr 3 (a+).
- Protokół kontroli instalacji odgromowej*
- Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
- Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać „tak” lub „nie”, *** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów

sporządzony na podstawie wniosków z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego


Zał. do protokołu nr: M05 / 2025

NIP 679-308-96-75 KRS 0000451463 REGON 122783051

www.scanlaser.com.pl

e-mail: biuro@scanlaser.com.pl

Lp	Element	Zalecenie
01	Nasypy i skarpy	Naprawa betonowego umocnienia nasypów
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Remont częściowy nawierzchni
03	Nawierzchnia jezdni	Remont częściowy nawierzchni
04	Nawierzchnia chodników	Oczyszczenie nawierzchni, uzupełnienie ubytków
05	Balustrady, bariery, osłony	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie powłoką antykorozyjną
06	Belki podporęczowe, gzymsy	Oczyszczenia, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
07	Urządzenia odwadniające	Oczyszczenie nawierzchni jezdni
08	Izolacja pomostu	
09	Konstrukcja pomostu	
10	Konstrukcja dźwigarów	Oczyszczenia, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
11	Łożyska i podpory	
12	Urządzenia dylatacyjne	
13	Przyczółki	Oczyszczenia, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
14	Filary	
15	Koryto rzeki	
16	Przeguby	
17	Konstrukcje oporowe	
18	Inne pozostałe	
		OGÓŁEM PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]:
		NIE DOTYCZY

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:		Data wykonania przeglądu:		10.11.2025
Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	PODPIS	Data	
01. Adam Stawarz	MAP/0548/WBM/16		15.12.2025	
Z propozycjami potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				
Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				
02.				



Fot. 1. Widok ogólny na most i na nawierzchnię jezdni



Fot. 2. Widok na balustradę



Fot. 3. Widok boczny na obiekt



Fot. 4. Widok na most z perspektywy dolnej



Fot. 1. Złuszczenie warstwy antykorozyjnej balustrady



Fot. 2. Pęknięcia betonowego umocnienia nasypu



Fot. 3. Zwilgocenie, ubytek betonu, korozja zbrojenia płyty górnej



Fot. 4. Ubytki betonu gzymsu i ściany przyczółka